

運輸工務範疇超過一億之工程的狀況

A situação das obras com valor superior a cem milhões de patacas da tutela de Transportes e Obras Públicas

部門 Serviços	工程 Obra	判給 Adjudicação		至 até 18/09/2019		註 Nota
		價格 Valor (MOP)	工期 Prazo (天 dias / 工作天 dias de trabalho)	價格 valor (+/-)	工期 prazo (+/-)	
土地工務運輸局 DSSOPT	1 中國與葡語國家商貿服務合作綜合大樓 Complexo para Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa	692,800,000.00	600	4.1%	0.0%	
	2 特警隊警犬隊新總部 Nova Sede do Pelotão Cinotécnico da UTIP	20/08/2019	完工 Concluído			
	3 重建路環射擊場 Carreira de Tiro Coloane	193,680,627.64	486	0.0%	0.0%	
	4 新監獄－第三期 Novo Estabelecimento Prisional Fase 3	739,718,181.19	693	0.0%	0.0%	
	5 氹仔警務廳 Departamento Policial da Taipa					e
	6 下環街社會服務綜合大樓－第二期 Complexo de Serviços Comunitários da Praia do Manduco Fase 2	193,953,600.00	630	3.1%	4.8%	
	7 基馬拉斯大馬路空中走廊 Travessia Pedonal da Avenida de Guimarães	339,999,000.00	720	0.2%	0.0%	
	8 鄰近石排灣水庫基建 Infraestruturas junto do Reservatório de Seac Pai Van	119,050,206.00	513	0.0%	0.0%	
	9 檢察院－第二期 Ministério Público Fase 2	265,800,000.00	378	0.0%	0.0%	
	10 鄰近西灣湖景大馬路堤圍加固 Reforço dos diques existentes junto da Avenida Panorâmica do Lago de Sai Van					2
建設發展辦公室 GDI	11 全澳城市電子監察系統－第四階段 Sistema de Monitorização Digital da Cidade Fase 4	130,316,284.00	728	0.0%	3.3%	
	12 離島醫療綜合體 Novo hospital	7,352,222,000.00	838			3
	13 離島醫療綜合體－護理學院大樓 Novo hospital - Escola de Enfermagem	609,000,000.00	700	3.9%	1.9%	
	14 離島醫療綜合體－員工宿舍大樓 Novo hospital - Alojamento para Trabalhadores	356,860,000.00	718			3
	15 公共衛生大樓－基礎 Edifício de Saúde Pública - Fundações	109,860,000.00	585	0.0%	0.0%	
	16 運動員培訓及集訓中心 Centro de Formação e Estágio de Atletas	1,182,584,690.00	580	5.8%	0.0%	
	17 C區填土 Aterro da Zona C	816,182,250.00	645	0.3%	0.0%	
	18 D區填土 Aterro da Zona D	1,538,000,000.00	1350			3
	19 鴨涌河整治 Reordenamento do Canal dos Patos	1,546,990,572.50	430	0.0%	0.0%	
	20 粵澳新通道－澳門側聯檢大樓 Nova fronteira Guangdong-Macau - Posto fronteiriço do lado de	1,433,481,064.00	440	0.0%	0.0%	
	21 粵澳新通道－珠海側聯檢大樓 Nova fronteira Guangdong-Macau - Posto fronteiriço do lado de					0
	22 第四條大橋 Quarta Ponte					2
	23 九澳隧道 Túnel de Ká Hó	254,140,753.29	930	21.5%	39.3%	a
	24 九澳隧道北連接線 Túnel de Ká Hó - Acesso Norte	175,146,101.00	720	0.0%	0.0%	
	25 北安連接E2區行車天橋 Viaduto entre Pac On e Zona E2	139,257,156.43	640	0.0%	0.0%	
	26 奧林匹克游泳館圓形地行車天橋 Viaduto da Rotunda da Piscina Olímpica	296,220,000.00	920	2.0%	0.0%	
	27 慕拉士大馬路公共房屋－基礎及地庫 Habitação Pública na Av. Venceslau Morais - Fundações e Caves	509,200,000.00	930	0.5%	0.0%	

部門 Serviços	工程 Obra	判給 Adjudicação		至 até 18/09/2019		註 Nota
		價格 Valor (MOP)	工期 Prazo (天 dias / 工作天 dias de trabalho)	價格 valor (+/-)	工期 prazo (+/-)	
建設發展辦公室 GDI	28 望廈社會房屋第二期暨望廈體育館重建 Habitação Social de Mong Há e Pavilhão Desportivo	1,202,197,818.31	495	1.0%	0.0%	
	29 台山中街社會房屋 Habitação Social de Tamagnini Barbosa	503,000,000.00	1060	0.8%	0.0%	
	30 新口岸填海區政府辦公大樓 Edifício da Administração no ZAPE	188,282,303.00	688	0.0%	0.0%	
	31 氹仔客運碼頭配套設施 Instalações Complementares do Terminal Marítimo Passageiros	246,064,396.09	600	-4.8%	10.2%	
	32 建築廢料堆填區地質改良 Melhoria das Características Geotécnicas do Aterro para Resíduos de Materiais de Construção	439,000,000.00	442	0.0%	0.0%	
	33 九澳水庫擴容工程 Ampliação da Barragem de Ká-Hó	104,046,549.30	643	0.0%	0.0%	
	34 澳大海底隧道修繕及機電系統升級改造工程 Reparação e modernização do sistema electromecânico do túnel da Universidade de Macau					0
運輸基建辦公室 GIT	35 氹仔線－市中心段 Linha da Taipa - Segmento do Centro	04/09/2019	完工 Concluído			
	36 氹仔線－路氹城段 Linha da Taipa - Segmento do Cotai	815,004,305.00	1021	11.4%	111.1%	b
	37 氹仔線－口岸段 Linha da Taipa - Segmento do Posto Fronteiriço	04/09/2019	完工 Concluído			
	38 媽閣站 Estação da Barra	1,178,200,000.00	1238	0.0%	0.6%	
	39 媽閣交通樞紐 Centro Modal de Transportes da Barra	1,238,000,000.00	1399	4.5%	25.2%	b
	40 石排灣線 Linha de Seac Pai Van					0
環境保護局 DSPA	41 惰性拆建物料分選設施 Triagem de Materiais Inertes de Demolições e Construções	362,333,747.00	365			c
	42 廢舊車輛預處理場地 Instalações de Pré-Tratamento de Veículos Abatidos	146,925,050.00	730			3
	43 澳門半島污水處理廠的優化 Aperfeiçoamento da ETAR da Península de Macau	193,410,455.00	851	0.0%	0.0%	
	44 建築廢料堆填區海泥拋填 Remoção de Lamas do Aterro para Resíduos de Materiais de					2
	45 垃圾焚化中心第三期擴建 Expansão da Central de Incineração Fase 3					1
總額： Total :		25,610,927,109.75	平均： Média :	1.9%	6.8%	

註 Nota :

+/- 有關欄目顯示價格及工期的變動，紅色表示超過25%。
As colunas referem-se à variação de preço e prazo, a cor vermelha indica que excedeu 25%.

0 未開展 Não iniciada

1 招標 Obtenção propostas

2 判給 Adjudicação

3 合同 Contrato

a 炸藥進口受天津事件影響，工程自2015年8月至2016年12月期間暫停。
Importação de explosivos afectada pelo acidente em Tianjin e a obra foi suspensa de Agosto de 2015 a Dezembro de 2016.

b 根據現場實際情況調整設計；部分場地延後交付使用；遷移公共服務承批公司的基建設施。
Adaptação do projecto às condições reais do local da obra ; disponibilização tardia de algumas parcelas ; desvio de infraestruturas das Concessionárias.

c 因堆填區地塊有移動情況，工程不具條件開始(見第32項)。
A obra não tem condições de iniciar devido à instabilidade do terreno (ver 32).

d 需與相鄰工程協調。
Necessidade de conciliar com obras adjacentes.

e 該公開招標透過行政長官批示已被消滅，現階段重新審視施工計劃。
Por despacho do CE foi extinto o concurso público. O projecto de execução está em fase de reapreciação.